



CRONOGRAMA INICIAL

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL SEM BDI		1ª ETAPA	2ª ETAPA	3ª ETAPA	4ª ETAPA	5ª ETAPA
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 2.892,08	R\$ %	R\$ 2.892,08 100,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2	INFRAESTRUTURA	R\$ 15.321,28	R\$ %	R\$ 15.321,28 100,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 5.931,02	R\$ %	R\$ 5.931,02 100,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
4	SUPERESTRUTURA	R\$ 17.776,38	R\$ %	R\$ 0,00	R\$ 12.443,47 70,00%	R\$ 5.332,91 30,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00
5	FECHAMENTOS E REVESTIMENTOS	R\$ 40.829,86	R\$ %	R\$ 0,00	R\$ 16.331,94 40,00%	R\$ 12.248,96 30,00%	R\$ 0,00	R\$ 12.248,96 30,00%
6	ESQUADRIAS	R\$ 7.173,51	R\$ %	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.510,73 35,00%	R\$ 4.662,78 65,00%	R\$ 0,00
7	COBERTURA	R\$ 10.973,23	R\$ %	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.645,98 15,00%	R\$ 8.778,58 80,00%	R\$ 548,67 5,00%
8	PINTURA	R\$ 16.731,34	R\$ %	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.385,07 80,00%	R\$ 3.346,27 20,00%
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 11.652,77	R\$ %	R\$ 0,00	R\$ 1.165,28 10,00%	R\$ 0,00	R\$ 5.826,39 50,00%	R\$ 4.661,10 40,00%
10	CLIMATIZAÇÃO	R\$ 2.575,71	R\$ %	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.575,71 100,00%	R\$ 0,00
11	SERVIÇOS DIVERSOS	R\$ 173,07	R\$ %	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 173,07 100,00%
TOTAL POR MÊS				R\$ 24.144,38	R\$ 29.940,69	R\$ 21.738,58	R\$ 35.228,53	R\$ 20.978,07
BDI				R\$ 4.949,60	R\$ 6.137,84	R\$ 4.456,41	R\$ 7.221,85	R\$ 4.300,50
TOTAL POR MÊS COM BDI				R\$ 29.093,98	R\$ 36.078,53	R\$ 26.194,99	R\$ 42.450,38	R\$ 25.278,57
TOTAL POR MÊS COM BDI ACUMULADO				R\$ 29.093,98	R\$ 65.172,51	R\$ 91.367,50	R\$ 133.817,88	R\$ 159.096,45

ARQ. CÁSSIA DE SOUZA FERREIRA
CAU: A1234250 CPF: 407.106.588-50
RESPONSÁVEL TÉCNICA DE PROJETO E EXECUÇÃO
RRT PROJETO: 13687481 RRT EXECUÇÃO: 13687623